

Program obnovy venkova – harmonogram Obce Lichkov

příhláška - 16.02.2000

dotace

rok 2000

- vybudování informačního centra obce 96 000,-Kč
- oprava MK poškozených povodní / Lichkovský dvůr – křižovatka Nosálovi/ 700 000,- Kč

rok 2001

- oprava MK – od Rosenbergerových k mostu u Bednářů 400.000,-Kč
- oprava fasády kostela 400.000,-Kč
- zahájení prací na voj. hist. muzeu KS – 32
- vybudování chodníku pí. Špiková – kostel

rok 2002

- oprava veřejného osvětlení obce 500.000,-Kč
- vybudování voj. historického muzea – KS-32

rok 2003

- vybudování voj. hist. muzea – KS-32
- zalesnění ochranného pásma vodovodu 400.000,-Kč
- rekonstrukce místního rozhlasu – VISO - z důvodu neobdržení dotace přesunuto 2004

rok 2004

- rekonstrukce místního rozhlasu – VISO 135 000,- Kč
- parkoviště – zpevněná plocha pro kluziště - přesunuto na 2005
- zimní sportovní areál / zázemí / - zrušeno z důvodu vl. pozemků – vybuduje soukr. subjekt

rok 2005

- zimní sportovní areál /lyž.vlek – zázemí/ - zrušeno – vybuduje soukr. subjekt
- parkoviště – víceúčelové hřiště / snowbord, kluziště/

rok 2006

- oprava MK 500.000,- Kč

rok 2007

- oprava budovy OÚ 100.000,- Kč

rok 2008

- kanalizace + ČOV 320 000,-Kč
- oprava Kalvárie před kostelem 80 000,-Kč
- oprava MK 500 000,-Kč

rok 2009

- kanalizace + ČOV 560 000,-Kč

rok 2010

- kanalizace + ČOV 140 000,-Kč

rok 2011

- kanalizace + ČOV 13 300 000,-Kč

rok 2012

- kanalizace + ČOV 47 000 000,-Kč
- zateplení ZŠ 4 000 000,-Kč
- soc. zařízení KD 1 000 000,-Kč

rok 2013

- sklad materiálu, dílny, soc. zařízení 1 000 000,-Kč
- zateplení restaurace + KD 4 000 000,- Kč

rok 2014

- oprava kostela – fasáda + střecha, hřbitov – zázemí+plot 4 000 000,-Kč

rok 2015

- oprava střechy čp. 189 + hromosvod – realizace 2015 500.000,-- Kč

- výměna oken čp. 16 – realizace 2015	200.000,-- Kč
- oprava vodovodu – přesunuto na další období	600.000,-- Kč

rok 2016

- oprava místních komunikací	500.000,-- Kč
- oprava střechy sklad ČD	900.000,-- Kč
- zateplení čp. 16 – přesunuto na další období	3.000.000,-- Kč
- oprava veřejného osvětlení – realizace 2016 (část)	1.000.000,-- Kč

rok 2017

- oprava střechy kostela + oprava bleskosvodu – realizace 2017	250.000,-- Kč
- oprava místní komunikace II/5b na ppč. 3284 – přesunuto na rok 2018	400.000,-- Kč
- zateplení stropu KD – přesunuto na další období	1.000.000,-- Kč

rok 2018

- oprava střechy + zbudování bleskosvodu – hasičská zbrojnice čp. 186 – realizace 2018	500.000,-- Kč
- oprava fasády kostela a pískovcových prvků – přesunuto na rok 2019	1.500.000,-- Kč
- oprava místní komunikace II/5b na ppč. 3284 – přesunuto na rok 2019	400.000,-- Kč

rok 2019

- oprava střechy + zbudování bleskosvodu – budova OÚ čp. 203 – přeloženo na 2020	700.000,-- Kč
- půdní vestavby (2 bytové jednotky na čp. 203) – přeloženo na 2020	1.000.000,-- Kč
- oprava fasády kostela a pískovcových prvků ve fasádě – realizace 2019	1.500.000,-- Kč
- oprava vodovodu (část) – realizace 2019	400.000,-- Kč
- oprava místní komunikace II/5b na ppč. 3284 – realizace 2019	1.000.000,-- Kč

rok 2020

- oprava střechy + zbudování bleskosvodu – budova OÚ čp. 203 – realizace 2020	700.000,-- Kč
- půdní vestavby (2 bytové jednotky na čp. 203) – realizace 2020	3.000.000,-- Kč
- oprava pískovcových prvků kostela – etapa II. (1/2 sokl, 1x schodiště v průčelí) – přeloženo na 2021	350.000,-- Kč
- posílení vodního zdroje vodovodu obce Lichkov – částečně 2020 (administrace, PD)	2.000.000,-- Kč
- oprava vodovodu (část) – částečná realizace 2020	400.000,-- Kč
- rozšíření výjezdu z místní komunikace IV/27d na sil. II/312 v Lichkově – odloženo	1.300.000,-- Kč
- úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV – realizace 2020	150.666,-- Kč

rok 2021

- posílení vodního zdroje vodovodu obce Lichkov – stavební část – 09/2021 předání stavby, dokončení 05/2022 – dokončení realizace 07/2022	750.000,-- Kč
- oprava pískovcových prvků kostela – etapa II. (1/2 sokl, 1x schodiště v průčelí) – realizováno 2021	510.000,-- Kč
- revitalizace bývalé továrny – etapa I. – vytvoření klidové zóny – 09/2021 terénní úpravy I. etapa, Změna č. 1 Územního plánu Lichkov – dokončení Změny č. 1 ÚP Lichkov v 04/2022	5.000.000,-- Kč
- oprava střechy a zateplení stropu sálu OB čp. 189 – odloženo na 2022	1.400.000,-- Kč
- oprava vodovodu (uzávěry a hydranty na rádech) – oprava oplocení studní – uhrazeno z rozpočtu obce	400.000,-- Kč
- výměna zdroje tepla – restaurace + sál OB čp. 189 – odloženo na 2022	600.000,-- Kč
- oprava veřejného osvětlení – výměna osvětlovacích těles (větev „horní konec“) – odloženo	200.000,-- Kč
- úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV – uhrazeno z rozpočtu obce	138.823,-- Kč

rok 2022

- posílení vodního zdroje vodovodu obce Lichkov – stavební část – 09/2021 předání stavby, dokončení 05/2022 – dokončení realizace 07/2022	750.000,-- Kč
- oprava přívaděče vodovodu pro obec Lichkov + uzavěry a hydranty na rádech – částečná realizace (výměna rádu od čp. 45 po čp. 51 + výměna 2x nadzemní hydrant v 08/2022 + oprava oplocení studny	2.000.000,-- Kč
- revitalizace bývalé továrny – etapa II. – bytový dům s pečovatelskou službou – provedeny terénní úpravy, ostatní odloženo na další období	5.000.000,-- Kč
- oprava pískovcových prvků kostela – etapa III. (1/2 sokl, 2x schodiště ke škole) – dokončení realizace 09/2022	490.000,-- Kč

- výměna zdroje tepla – restaurace + sál OB čp. 189 – částečná realizace 09/2022 (sál OB)	600.000,-- Kč
- oprava střechy a zateplení stropu sálu OB čp. 189 – odloženo na další období	1.400.000,-- Kč
- úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV – realizace 10/2022	127.058,-- Kč

rok 2023

- vodovod obce Lichkov – oprava uzávěrů a hydrantů na řádech – etapa II. – odloženo	300.000,-- Kč
- revitalizace bývalé továrny – etapa IV. – bytový dům s pečovatelskou službou (statické posouzení, architektonická studie) – zpracováno statické posouzení	1.000.000,-- Kč
- oprava střechy a zateplení stropu sálu OB čp. 189 – přeloženo na rok 2024	1.400.000,-- Kč
- výměna zdroje tepla – restaurace čp. 189 – realizace 10/2023	600.000,-- Kč
- stavba chodníku u silnice II/312 – prozatím odloženo	3.000.000,-- Kč
- úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV – hrazeno z rozpočtu	113.942,-- Kč
- rozšíření veřejného osvětlení obce – cesta u hřiště a nad hřbitovem – realizace 10/23	200.000,-- Kč
- oprava místních komunikací (cesta k Mladkovu – asfaltový beton) – nerealizováno	1.000.000,-- Kč
- pořízení komunální techniky – traktor na zimní údržbu – nerealizováno	700.000,-- Kč

rok 2024

- vodovod obce Lichkov – oprava uzávěrů a hydrantů na řádech – etapa II. – odloženo	300.000,-- Kč
- oprava místní komunikace (cesta dolní konec od čp. 177 po čp. 54 – pořízení PD, asfaltový beton + odvodnění + veřejné osvětlení) – odloženo po zajištění PD	3.000.000,-- Kč
- oprava místní komunikace (cesta ke hřbitovu dle schválené PD) – odloženo (není DT)	700.000,-- Kč
- pořízení komunální techniky – traktor na celoroční údržbu obce + příslušenství	2.000.000,-- Kč
- oprava střechy a zateplení stropu obecního sálu čp. 189 – odloženo, pořízení PD	1.400.000,-- Kč
- úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV	102.790,-- Kč

rok 2025

- vodovod obce Lichkov – oprava uzávěrů a hydrantů na řádech – etapa II.	300.000,-- Kč
- demolice bývalé továrny	4.000.000,-- Kč
- restaurování vstupních dveří kostela – (1x v průčelí, 2x ke škole)	500.000,-- Kč
- stavba chodníku u silnice II/312	3.000.000,-- Kč
- oprava střechy bývalého skladu ČD (zázemí a dílny obce)	900.000,-- Kč
- úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV	89.684,-- Kč

rok 2026

- vodovod obce Lichkov – oprava uzávěrů a hydrantů na řádech – etapa III.	300.000,-- Kč
- oprava střechy a zbudování bleskosvodu – bytový dům čp. 16	600.000,-- Kč
- zateplení bytového domu čp. 16	2.000.000,-- Kč
- úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV	77.845,-- Kč

schváleno: 17.10.2001, Č.j.: 66/01

aktualizace: 03.09.2003, Č.j.: 40/03 09.11.2005, Č.j.: 49/05 26.09.2007, Č.j.: 48/07
21.05.2012, Č.j.: 20/12 15.04.2015, Č.j.: 39/15 14.09.2016, Č.j.: 61/16
09.11.2016, Č.j.: 81/16 11.09.2017, Č.j.: 35/17 26.09.2018, Č.j.: 38/18
11.11.2019, Č.j.: 87/19 16.12.2019, Č.j.: 103/19 09.11.2020, Č.j.: 79/20
15.11.2021, Č.j.: 95/21 14.11.2022, Č.j.: 112/22 13.11.2023, Č.j.: 134/23
11.11.2024, Č.j.: 128/24

Stanislav Moravec
místostarosta obce

Mgr. Roman Richtr
starosta obce